

### 中防灰溶融施設の稼働実績(平成18年12月～平成20年3月) 赤線は炉の停止期間

		H18年度				H19年度											
		06年12月	07年1月	07年2月	07年3月	07年4月	07年5月	07年6月	07年7月	07年8月	07年9月	07年10月	07年11月	07年12月	08年1月	08年2月	08年3月
中防灰溶融施設 稼働状況	1号炉	調整 炉底電極ホールド点検				排ガス中の水銀濃度が超過し 停止 計画停止 定期点検補修											
		18			20 31	13	24				5 10			1 15		10	
	2号炉	故障 調整				スラグ中の鉛溶出(埋立)超過し 停止 計画停止 計画停止 定期点検補修 調整											
		18	7	13 14	23		22				1 10			1 15		18 21	
3号炉					計画停止 故障・定期点検補修 調整												
			1	31	2	26				1 10			4 22	27	14		
4号炉	調整				スラグ中の鉛溶出(埋立)超過し 停止 排ガス中の水銀濃度が超過し 停止 計画停止 定期点検補修												
		22		16		25				5 10			1 15		4		

東京二十三区清掃一部事務組合「清掃工場等作業年報[資料]」から作成

主な故障と改善工事:スラグ鉛溶出に伴う設備改善、排ガス中の水銀濃度規制値超過に伴う改善対策工事など

### 中防灰溶融施設の稼働実績予想図(平成20年4月～) 赤線は炉の停止予想

		H20年度											
		08年4月	08年5月	08年6月	08年7月	08年8月	08年9月	08年10月	08年11月	08年12月	09年1月	09年2月	2009年3月
中防灰溶融施設 稼働状況	1号炉	予定判定中で停止 若干の故障あり時期不明 法定点検											
				始まり不明			9月末予定				始まり不明	中旬	年度内には補修予定 で定期補修工事契約不調 状態
	2号炉	故障 このまま定期補修工事に入る 法定点検											
						14					始まり不明	中旬	
3号炉	予定判定中で停止 法定点検												
			始まり不明			9月末予定				始まり不明	中旬		
4号炉	故障 故障 法定点検												
			22 24		17					始まり不明	中旬		

東京二十三区清掃一部事務組合「故障週報(H20.4.1～H20.10.5)」と区議会報告などから予測作成

【主な故障】

2号炉:溶融炉の主電極プラズマ電圧の変動が生じたため点検したところ、炉底電極に赤熱部を発見したため休炉した。

4号炉: 出滓口において、溶融スラグの付着・堆積を除去するばつり作業時に、出滓樋部から漏水を発見した。その後、経過を監視していたが運転継続が困難と判断し、休炉した。